NOTICE DE SÉCURITÉ SIMPLIFIÉE

(50 personnes maximum sans hébergement)

CP/COMMUNE	COUVRON ET AUMENCOURT
APPELATION ÉTABLISSEMENT	CIRCUIT AUTOMOBILE MSV FRANCE
TYPE D'EXPLOITATION	Centre Médical
ADRESSE	7-d rue du colonel Chepy 02270 Couvron-et-Aumencourt
DEMANDEUR ou maître d'ouvrage	MSV France SAS – représentant : Simon Mac Donald
ARCHITECTE ou Maitre d'œuvre (s'il y a lieu)	M3A architecture 3, avenue Lamartine - 95230 Soisy-Sous-Montmorency

I – ACTIVITÉ

L'établissement recevra les blessés liés aux risques automobiles sur le circuit. Ils resteront dans le centre médical en attendant leur évacuation vers les établissements hospitaliers adaptés.
Les effectifs publics reçus, outre les blessés(visiteurs), seront les proches présents sur le circuit. Ils n'auront accès qu'au hall jusqu'à la salle d'attente et les sanitaires.

II - CLASSEMENT

Les activités et les effectifs sont établis en application du règlement de sécurité.
L'effectif cumulé est ainsi défini :

	Public	personnel
1 personne par lit	3	
1 personnel pour 3 lits (soignant ou non)		1
1 personne par lit (visiteurs)	3	
Pas de poste de consultation ou exploration externe	0	

A titre déclaratif, l'établissement pourra accueillir jusqu'à 10 personnes en public et 2 personnels

CLASSEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT

CALCUL DES EFFECTIFS

Niveau - Local	Activité	Mode de calcul	Surface accessible au public	Effectif		
				Public	Personnel	Total
RDC - Petit établissement de soins	PU	déclaratif		10	2	12
R+1				0	-	0
R+2				0	-	0
		TOTAL		10	2	12
		CLASSEMENT PROPOSÉ		ÉTABLISSEMENT DE 5ÈME CATEGORIE		
				ACTIVITÉ DE TYPE PU		

II – CONSTRUCTION

IMPLANTATION	
ÉTABLISSEMENT	☒ **immeuble RDC**
ISOLEMENT par rapport aux tiers/matériaux	☒ **distance tiers > 20 (bâtiment paddocks)** ☐ murs de séparation des tiers : *ou coupe-feu :* *Heure* ☐ couvertures pare flamme ½ heure sur 2 m en limite de propriété ☐ plancher de séparation des tiers : *ou coupe-feu :* *Heure*
CONSTRUCTION	
GROS ŒUVRE	**Maçonnerie**
CHARPENTE	**Dalle béton + isolation + étanchéité**
STABILITE AU FEU *(si architecte)*	**½ heure**
LOCAL A RISQUES MOYENS : réserves, archives, etc…/ parois : CF 1H/bloc porte CF 1/2H + Ferme porte.	**Magasin de stockage des bouteilles non raccordées** **CF1H et porte 1/2H avec ferme-porte**
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS	
Revêtement PLAFOND/FAUX PLAFOND	M1
Revêtement MURAUX	M2
Revêtement de SOL	M4
DECORATION (si surface local >50 m²)	M2
MOBILIER	M3

MOYENS DE SECOURS (précisez l'existence des équipements /entourer, cocher, etc…)			
DESENFUMAGE	**NC**		☐ escalier ☐ salle (300 m²)
CHAUFFAGE Puissance : Kw	**OUI**		☐ gaz (ville- butane-propane) ☐ fioul ☒ électrique ☐ autre :……
GAZ	**OUI**		☒ conforme aux normes
ELECTRICITE	**OUI**		☒ **conforme aux normes NFC 15-100** **Salle de réanimation et lit médicalisé :** ☒ **conforme aux normes NFC 15-211**
ECLAIRAGE DE SECURITE	**OUI**		☐ balisage ☒ **par blocs autonomes** ☐ ambiance ☐ autre :……
CUISINE Puissance de chauffe : ☐ >20 kw ☐ <20 kw		**NON**	☐ Fermée (cloisons, portes) ☐ ouverte ☐ gaz ☐ électrique ☐ hotte incombustible 400°C pendant ½ heure ☐ conduit incombustible stable au feu ¼ d'heure
EXTINCTEURS (visibles et accrochés à 1,20 m maximum du sol)	**OUI**		- **Extincteurs adaptés aux risques** - **Distance de tous points : 15m - 1/200 m²**
EQUIPEMENT ALARME INCENDIE (audible de tous points)	**OUI**		**Type : 4** ☒ **flash (perceptible par les personnes ayant un handicap)** ☐ Message préenregistré ou pré établi (diffusion phonique)
MOYEN D'ALERTE	**OUI**		**Téléphone urbain**
CONSIGNES D'ALERTE	**OUI**		**Près du téléphone urbain**

PLAN (établissement avec étage ou avec sous-sol)	**NON**		**Plain-pied**
Evacuation des personnes handicapées/P.M.R/fauteuil roulant par : **Demande de dérogation** à la D.D.T:	**OUI**	**NON**	**2 sorties (s) de plain-pied vers extérieur et rampe < 5%.**
Présence d'un responsable	**OUI**		☒ **lorsque l'établissement est ouvert au public**
D.E.C.I	**OUI**		☐ poteau ou bouche d'incendie normalisé (60 m^3/1 bar) ☐ point d'eau naturel ☒ **réserve incendie 120m^3** Distance de l'entrée de l'établissement : < 150m

Certifié exact, à COUVRON ET AUMENCOURT

Signature de l'Architecte
M.

Marie Anne Catherine AUZOLLE
Signature numérique de Marie Anne Catherine AUZOLLE
Date : 2026.01.06 11:01:01 +01'00'

Signature du maitre d'ouvrage,
M.

Simon MACDONALD
Certified by yousign

05/01/2026